

| | |
|---|---|
| Erlanger Stadtwerke AG Fernwärmeversorgung Äußere Brucker Straße 33 91052 Erlangen | Antrag zur Inbetriebsetzung/Druckprobe (gem. AVB FernwärmeV § 13, Absatz 2) H. Marsching, Abt. NRB; ☎ 09131 – 823 4512 Mail: reinhard.marsching@estw.de |
|---|---|

Übergabestation

Straße, Hausnummer _____

Antragsteller (v. Kunden Beauftragter) _____

Name, Anschrift, Telefon _____

Vertragspartner (Kunde) _____

Name, Anschrift, Telefon _____

Der Antrag zur Inbetriebsetzung/Druckprobe ist mindestens acht Tage vor dem gewünschten Termin einzureichen.

Hiermit stelle(n) ich/wir den Antrag die o. g. Kundenanlage

am _____ Druckprobe durchzuführen
Datum/Uhrzeit

am _____ Inbetriebnahme durchzuführen
Datum/Uhrzeit

Die Kundenanlage entspricht den TAB und dem Formblatt „Daten der Hausanlage“ vom _____ Datum

Fachfirma:

_____ Datum _____ Stempel _____ Unterschrift

Protokoll über die Inbetriebsetzung/Druckprobe

Primärkreis Prüfdruck: _____ bar Überdruck.

Bei der Inbetriebnahme/Druckprobe festgestellte Mängel:

*Die Inbetriebsetzung ist durchgeführt:

*Die Druckprobe ist durchgeführt: _____ Datum

*Die Inbetriebsetzung konnte nicht erfolgen:

*Die Druckprobe konnte nicht erfolgen: _____ Grund

*Die erneute Inbetriebsetzung wird erfolgen:

*Die erneute Druckprobe wird erfolgen: _____ Datum

*Die Inbetriebsetzung/Druckprobe wird neu erfolgen (z. B. wegen umfangreicher Mängel)

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Fachfirma | ESTW AG |
| Datum, Stempel, Unterschrift | Datum, Unterschrift |

*Nichtzutreffendes bitte streichen